

VIENOŠANĀS Nr. 1
pie 2018. gada 20.jūlija līguma Nr. 48-23/2018/0548

Rīgā, 2019.gada 15.janvārī

Rīgas Stradiņa universitāte (sertificēta atbilstīgi ISO 9001 standartam „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” un atbilstīgi LVS EN ISO 50001 standartam “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”), tās rektora Aigara Pētersona personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi, turpmāk – **Pasūtītājs**, no vienas puses

un

SIA “Smart Energy”, vienotais reģistrācijas numurs 40103167365, tās valdes locekļa Renāra Krūgļauža personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – **Uzņēmējs**), no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses un katrs atsevišķi - Puse,

ievērojot, ka:

- 1) 20.07.2018 (Iepirkuma identifikācijas RSU-2018/47/AFN-MI), Pušu noslēdza līgumu Nr. 48-23/2018/0548 (turpmāk – Līgums) par „**RSU parka tilta būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbi**”;
- 2) Uzņēmējs ar 21.12.2018 vēstuli Nr. SE-IzK/18/142 (Pielikums Nr.1) ir lūdzis Pasūtītāju pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu, par iemeslu minot ilgstošu būvniecības dokumentācijas saskaņošanas procesu Rīgas pilsētas būvvaldē. Būvatļauja ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi tika saņemta 13.12.2018.;
- 3) Ar 20.12.2018 iesniegumu Uzņēmējs ir lūdzis Pasūtītāju noteikt būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu līdz būvdarbiem piemērotu laikapstākļu iestāšanās brīdim 2019.gadā;

atbilstoši, *Publisko iepirkumu likuma* 61.panta trešās daļas 3.punktam, Līguma 10.1., 10.4. un 23.3. punktiem, Puses, brīvi paužot savu gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Parakstot Vienošanos, Puses nosaka būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu līdz būvdarbiem labvēlīgu laikapstākļu iestāšanās brīdim. Būvdarbi uzsākami Līgumā noteiktajā kārtībā.
2. Puses vienojas izteikt Līguma 9.1. punktu sekojošā redakcijā:
“9.1. Uzņēmējs apņemas **pabeigt Darbus (ieskaitot visas iespējamās izmaiņas) atbilstoši Darbu izpildes grafikam** (Līguma pielikums Nr.2) **ne vēlāk kā 32 (trīsdesmit divu) kalendāro nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.** Par Darbu pabeigšanu uzskatāma diena, kad Puses parakstījušas Galīgo Būvdarbu Pieņemšanas - nodošanas aktu. Puses vienojas izteikt Līguma Pielikumu Nr.3 “Darbu izpildes grafiks” jaunā redakcijā.
3. Citi Līguma noteikumi paliek nemainīgi, ciktāl Vienošanās neparedz pretējo.
4. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī.

5. Pēc Vienošanās spēkā stāšanās tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām, divos eksemplāros, katrai Pusei viens vienošanās eksemplārs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
7. Vienošanās ir šādi pielikumi:
- 7.1. Pielikums Nr.1: Uzņēmēja vēstule uz 2 (divām) lapām;
- 7.2. Pielikums Nr.2: Būvdarbu izpildes grafiks uz 1(vienas) lapas.

Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rīgas Stradiņa universitāte

Reģ.Nr. 90000013771

Dzirčiema iela 16, Rīga, LV-1007

Banka: A/S "Swedbank"

S.W.I.F.T. HABALV22

Konts: LV02HABA0551000376050

Banka: A/S "SEB banka"

S.W.I.F.T. UNLALV2X

Konts: LV28UNLA0050013752619

UZŅĒMĒJS

SIA „Smart Energy”

Reģ.Nr.40103167365

Adrese: Baznīcas iela 31-8,

Rīga, LV-1010

Banka: AS Citadele Bank

SWIFT: PARXLV22

Konts LV57PARX0016332250001

Rektors

Aigars Pētersons

Valdes loceklis

Renārs Krūmiņš

SMART
ENERGY

SIA "Smart Energy", vien.reģ. Nr. 40103167365: Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010;
mob. tālr. : 26574346, e-pasts: info@smartenergy.lv

Rīgas Stradiņa universitāte
Vienotais reģ. Nr. 90000013771
Dzirčiema iela 16, Rīga,
LV-1007, Latvija

Pieprasījums
par līguma termiņa pagarinājumu

Nr. SE-IzK/18/142
Rīga, 2018.gada 21.decembrī

2018. gada 20. jūlijā starp Rīgas Stradiņa universitāti, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA "Smart Energy", (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, tika noslēgts līgums Nr. 48-23/2018/0548 „Par RSU parka tilta būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību, būvdarbiem” (turpmāk – Līgums).

Pamatojoties uz Līguma 8.1.8. apakšpunktu par Uzņēmēja pienākumu rakstiski paziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas var kavēt Būvdarbu pabeigšanu Līguma norādītajā termiņā, ka arī izmantojot Līguma 9.3. punktā paredzētas tiesības rakstveida vērsties pie Pasūtītāja ar līgumu par termiņa pagarināšanu, rakstveida līgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Uzņēmēja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, Uzņēmējs paskaidro sekojošo.

2018. gada 20. novembrī Uzņēmējs saņēma no Pasūtītāja elektronisko vēstuli par informācijas pieprasīšanu un lēmuma izdošanas termiņa pagarināšanu lietā par atzīmes veikšanu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi objektam tilta būvniecībai parkā (kad.apz.0100 064 0116) un Dārza ielā 5 (kad.apz.0100 064 0120), kas 2018. gada 15. novembrī tika nosūtīta Pasūtītājam no Rīgas pilsētas būvvaldes, (turpmāk – būvvalde). Vēstulē tika pieprasīts iesniegt papildus dokumentus, t.sk. izziņu par būvuzrauga polišu spēkā esamību uz Būvobjektu, būvuzraudzības līgumu, autoruzraudzības līgumu un jaunu rīkojumu par atbilstošas jomas būvspeciālista norīkošanu Būvobjektā. Uzņēmēja un Pasūtītāja savstarpēji organizētā sapulcē 2018. gada 21. novembrī tika nodrošināta dokumentu nodošana Uzņēmējam no būvuzrauga un autoruzrauga puses (sk. Pielikumu Nr. 1), kā arī saskaņā ar Rīkojumu Nr. SE-R/18/84 tika norīkots jauns būvdarbu vadītājs (sk. Pielikumu Nr. 2). Nekavējoties, 2018. gada 22. novembrī Uzņēmējs nodrošināja dokumentu iesniegšanu būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (sk. Pielikumu Nr. 3) un 2018. gada 23. novembrī Būvniecības valsts kontroles birojā, (turpmāk – BVKB) (sk. Pielikumu Nr. 4).

2018. gada 29. novembrī Uzņēmējs saņēma BVKB lēmumu Nr. BIS-BK-2.5-2018-1898 par ziņu izmaiņu iekļaušanu būvkomersantu reģistrā (sk. Pielikumu Nr. 5). Tomēr Uzņēmējs konstatēja, ka izmaiņas netika iekļautas, līdz ar to, izdarīja papildus pieprasījumu. 2018. gada

SMART ENERGY

SIA "Smart Energy", vien.reģ. Nr. 40103167365; Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010;
mob. tālr. : 26574346, e-pasts: info@smartenergy.lv

5. decembrī Uzņēmējs saņēma jaunu BVKB lēmumu Nr. BIS-BK-2.5-2018-1925 par ziņu izmaiņu iekļaušanu būvkomersantu reģistrā (sk. Pielikumu Nr. 6), saskaņā ar kuru www.bis.gov.lv parādījās dati par veiktajām izmaiņām.

2018. gada 6. decembrī būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā Uzņēmējam paziņoja, ka iesniegtie dokumenti netika pat izskatīti būvvaldes darbinieka slimības dēļ. 2018. gada 11. decembrī Uzņēmējs saņēma elektronisko vēstuli no Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Tiesiskā atbalsta nodaļas galvenās juriskonsultes L.Beladavas-Saukas par būvatļaujas sagatavošanu tuvākajās dienās (sk. Pielikumu Nr. 7). Līdz ar to, būvatļauja ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi tika saņemta 2018. gada 13. decembrī (sk. Pielikumu Nr. 8).

Pamatojoties uz visu iepriekšminēto, lūdzam Pasūtītāju:

- izskatīt Uzņēmēja iesniegto pieprasījumu par Līguma termiņa pagarinājumu;
- piešķirt termiņa pagarinājumu Līguma darbu izpildei līdz 2018.gada 28.februārim.

